

Bâtiment PASTEUR

Planning Cartographié à 15 jours Rez-de-Jardin

Eiffage, le 13/07/2018

Sanitaire :
Neutralisation en cours
Réhabilitation intérieure

Local 33 :
Remis à disposition le 02/07

Local serveur:
Neutralisation prévue le 19/07
Remise à disposition prévue le 30/07
Remplacement des Menuiseries Extérieures

Animalerie :
Neutralisation prévue le 23/07
Remise à disposition prévue le 02/08
Remplacement des Menuiseries Extérieures

Local DIB :
Neutralisation en cours
Réhabilitation intérieure

Circulation:
En cours > Pose des plafonds dans la circulation

Sanitaire + local SPC + local 30 :
Neutralisation en cours
Réhabilitation intérieure

Locaux 31-32-39 :
Neutralisation en cours
Remise à disposition prévue le 04/07 27/07
Remplacement des Menuiseries Extérieures

Locaux 16-28 :
Neutralisation en cours
Remise à disposition prévue le 09/07 27/07
Remplacement des Menuiseries Extérieures

Local 01 :
Neutralisation prévue le 03/07
Remise à disposition prévue le 12/07 03/08
Remplacement des Menuiseries Extérieures

Locaux 11-14-15 :
Neutralisation prévue le 02/07
Remise à disposition prévue le 10/07 03/08
Remplacement des Menuiseries Extérieures

Locaux 06-11-11A :
Neutralisation prévue le 03/07
Remise à disposition prévue le 14/07 03/08
Remplacement des Menuiseries Extérieures

- Neutralisation en cours
- Neutrisation à prévoir sous 2 semaines
- Neutralisation à prévoir sous 4 semaines

