DELTA PARTNERS

PLANNING CHEMIN DE FER

EIFFAGE CREM LYONTECH - PASTEUR

Planning V5 du 16/04/2018

EIFFAGE CONSTRUCTION

Bâtiment	Niveau	Ø
PASTEUR	Façade	EST
		OUEST
		PIGNON SUD
	Toiture	Zone technique NORD
		Serre
		Zone technique SUD
	RESTRUCTURATION R+2	Zone A
		Zone B1
		Zone B2 (Zone E)
		Zone B3
		Zone C (Zone D)
	Restructuration sur R+2	Zone EST / Zone OUEST
	R+1	Clim locaux 01,02,03, 05
	ZONES 1 à 5	Zone 1 / Zone 2 / Zone 3 / Zone 4 / Zone 5
	ZONE 6	R+1 Locaux 22,24,26,27,28,32
		RDC Local 25
		RDJ Local 28 + ménage
	ZONE 7	R+3 Locaux 25
		R+2 Locaux 35, 36A, 36B
		R+1 Locaux 35,36,39
		RDC Locaux 28,29,30
		RDJ Local 33
	ZONE 8	R+1 Locaux 29,30,31,33
		RDC Locaux 22,23,24,27
		RDJ Locaux 24,20
	ZONE 9	R+2 Locaux 26,28
		R+2 Locaux 29,32
		R+1 Locaux 34,37,38,41,42
		RDC Logement gardien, local 36
		RDJ Locaux 31, 32, 39
	Restructuration Sans Sud	R+3
		R+2
		R+1
		RDC
		RDJ
	Restructuration SPC	R+1
		RDC
		RDJ (Z8)
	Autre	Restructuration Sani. (Zone B) RDJ / Restructuration local DIB RDJ
	Halls et circulations	Circulation R+3 / Circulation R+2 / Circulation R+1 / Circulation RDC / Circulation RDJ / Hall Sud / Hall Nord

RESTRUCTURATION

RESTRUCTURATION Sanitaires et SPC

Circulations et Halls

RÉHABILITATION ZONE 6

RÉHABILITATION ZONE 7

RÉHABILITATION ZONE 8

RÉHABILITATION ZONE 9

EN ATTENTE RÉHABILITATION

TEST D'ETANCHEITE A L'AIR